


Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

для проведения работ по ремонту аудитории 15 в УК №2 по адресу пр.К.Маркса, 26/4.

« 19 » мая 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр аудитории 15 в УК №2 для определения перечня необходимых работ.

В результате осмотра помещений выявлено следующее.

После проведения демонтажных работ в цокольном этаже УК №2 в местах сопряжения конструкций фундаментов учебного корпуса и жилого дома проход в аудиторию 15 был ограничен.

Для проведения обследования несущих конструкций здания УК №2 был разобран потолок из плит Армстронг. На стенах и балках потолка, облицованных ГКЛ, видны многочисленные трещины и загрязнения.

Покрытие пола из линолеума в удовлетворительном состоянии.







Недостаточный уровень освещения в аудитории. Выключатели и розетки потемнели в процессе эксплуатации.

На чугунных радиаторах отсутствует запорная арматура и перемычки.

Необходимо выполнить:

- ремонт стен и потолочных балок с покрытием износостойкой моющейся краской.
- восстановить подвесной потолок из плит Армстронг.
- установить на радиаторах перемычки и запорную арматуру, окрасить трубы и радиаторы.
- заменить светильники, розетки и выключатели.

Подписи:

	Ю.А. Коган
	Н.А. Цветкова
	Ж.Н. Чернобай
	В.М. Кузьменко
	О.В. Миклухина
	А.М. Фатхулина