

Ректор СибУПК

Утверждаю:

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
помещений кафедры пищевых технологий в УК №5 под лабораторию для
демоэкзамена по адресу пр.Карла Маркса, 26/1.**

« 27 » октября 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Пешкова М.В., зам. начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М., провела визуальный осмотр **помещений кафедры пищевых технологий в УК №5 под лабораторию для демоэкзамена по адресу пр.Карла Маркса, 26/1** для определения перечня необходимых ремонтных работ.





Помещения учебных аудиторий (№№ 23,24,25 по плану БТИ) на 1 этаже в УК №5 общей площадью 80,5 м2 необходимо объединить и переоборудовать в лабораторию для демоэкзамена на 5 рабочих мест.

В осматриваемых помещениях проложена старая электропроводка из алюминиевого провода. Установлены разные светильники в каждом отдельно взятом помещении. Недостаточный уровень освещения. Выключатели и розетки старые, недостаточное количество. Места расположения электроприборов не соответствуют новому назначению помещений.

Необходимо выполнить:

- замену алюминиевой электропроводки на медную, с оболочкой, не поддерживающей горение, с разводкой по помещениям и заведением трассы в электрощитовую 1-го этажа.; установка щита ВРУ, установка новых щитов ШР1 с автоматическими выключателями, аппаратов, кабель каналов, лотков;
- замену светильников по нормам освещения, выключателей, розеток;
- монтаж сетей для установки слаботочного оборудования;
- монтаж силовых сетей для подключения оборудования согласно проекта;
- монтаж системы уравнивания потенциалов;
- монтаж заземления оборудования.

Подписи:


Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

М.В. Пешков

О.В. Миклухина

А.М. Фатхулина