

Утверждаю:


Ректор

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
коридора 2-го этажа (правое крыло) в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26.**

« 29 » июня 2026 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Завацкого И.А., зам.начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **коридора 4-го этажа (правое крыло) в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26** для определения перечня необходимых работ по ремонту.

В результате осмотра выявлено следующее.

Коридор 4 этажа главного корпуса используется для ежедневного прохода студентов и сотрудников СибУПК.

- Стены, колонны и балки окрашены, видны трещины и загрязнения поверхностей. В проеме установлена дверная коробка.

- Установлены подвесные потолки Армстронг на площади 211,8 м2, участок потолка окрашен по штукатурке на площади 11,22 м2.

- По периметру стен установлен цементный плинтус.

- Установленные светильники устарели, недостаточный уровень освещенности. Электрический кабель, выключатели и розетки требуют замены.

Необходимо:

- Демонтировать цементный плинтус и выполнить сапожок из керамогранита.



- Выполнить ремонт стен с окраской поверхностей и демонтажем дверной коробки.



- Установить подвесной потолок с использованием плитки «Байкал» на площади 11,22 м2.

- Установить отбойную доску в две линии для защиты стен от загрязнений.

- Заменить электрический кабель на медный, заменить светильники по нормам освещенности, выключатели и розетки.

Подписи:

Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

О.В. Миклухина

И.А. Завацкий

А.М. Фатхулина