

**АКТ осмотра
помещений спортивных залов № 9, № 11 и кабинета № 20 в Спортблоке по адресу
пр.К.Маркса, 26/3.**

« 07 » октября 2026 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Завацкого И.А., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **помещений спортивных залов № 9, № 11 и кабинета № 20 в Спортблоке по адресу пр.К.Маркса, 26/3** для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра помещений выявлено следующее:

Здание спортивного блока введено в эксплуатацию в 2005 году.

В помещениях спортивных залов № 9, № 11 и кабинета № 20 в Спортблоке обшивка стен выполнена из окрашенных декоративных листов по металлическому каркасу. Высота помещений 8,36 м.п.

Стены грязные, на отдельных участках покрытие деформировано или пробито. Вдоль двух стен на высоту 0,5 м.п. выполнены короба, обшитые декоративными листами. Они деформировались и местами отсутствуют. Вентрешетки по стенам грязные, деформированы.

По периметру помещений № 9, № 11 приклеен плинтус из линолеума, полы покрыты линолеумом по неровному основанию. В помещении №20 на полу покрытие из керамической плитки. На отдельных участках плитки отстали от основания. У входной двери располагается бетонная лестница, облицованная керамической плиткой.

Двери в помещениях деформированы, плохо закрываются. В помещениях спортивных залов № 9, № 11 под потолком расположены окна. Откосы деформированы.

Потолки из плит Армстронг деформированы, сильно загрязнены.

На радиаторах много неравномерных слоев масляной краски. В течение последних лет плохой нагрев, хотя промывка произведена. Радиаторы расположены в коробах, защищенных деревянными решетками.


Установленные розетки и выключатели старые. В помещениях не хватает розеток для подключения спортивного оборудования. В залах №9 и №11 установлено по 8 шт. светильников, большинство из них старые. Недостаточный уровень освещения. В помещении №20 установлено 2 настенных светильника, низкий уровень освещения.

Необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

- ремонт стен и коробов с окраской стойкими интерьерными красками;
- ремонт подвесных потолков с заменой плиток;
- ремонт полов с ремонтом оснований и укладкой линолеума в зале №11 и в помещении №20. В зале №9 необходимо застелить специализированное прорезиненное покрытие;
- заменить все двери;
- в зале №9 на трех стенах установить зеркальные изделия;

- установить светильники по нормам освещения; выполнить недостающую электропроводку с установкой розеток для подключения спортивного оборудования, заменить выключатели;
- заменить радиаторы отопления с установкой запорной арматуры;
- уборку рабочих зон после завершения работ.

Подписи:

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are stylized and cursive. From top to bottom, they correspond to the names listed to the right: Ю.А. Коган, Н.А. Цветкова, Ж.Н. Чернобай, О.В. Миклухина, and И.А. Завацкий. There is an additional empty line at the bottom.

Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

О.В. Миклухина

И.А. Завацкий

А.М. Фатхулина