

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

АКТ осмотра**аудитории 005 и помещений под тир в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26**

« 19 » ноября 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., зам.начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **аудитории 005 и помещений под тир в УК-1 по адресу пр. Карла Маркса, 26** для определения перечня необходимых работ по ремонту в связи с их неудовлетворительным состоянием и изменением назначения.

В результате осмотра выявлено следующее.

В помещениях общей площадью 103,5 м2 отделка стен, потолков и полов находится в неудовлетворительном состоянии.

В а.005 будет оборудован кабинет спец техники. В помещениях 123-128 по плану БТИ будет оборудован Тир по практической стрельбе.

В процессе эксплуатации на стенах и балках появились трещины, местами отошла штукатурка, линолеум изнашивается, основание пола деформировано. Двери изношены.

На чугунных радиаторах много неравномерных слоев масляной краски. В течение последних лет плохой нагрев, хотя промывка произведена. Нет запорной арматуры.

Оконные откосы и подоконники из ПВХ выгорели, есть повреждения.

Установленные розетки и выключатели подключены через алюминиевый провод. В помещении не хватает розеток для подключения оборудования.


Необходимо:

- в помещениях под Тир заменить все двери, заменить подоконники, оконные откосы, разобрать обшивку стен, полов и потолков, оштукатурить все поверхности, окрасить в цвет хаки, смонтировать защитную сетку от пуль на стенах и на потолке в три слоя; выполнить ремонт бетонного основания пола, уложить спец покрытие из плиток;

- в а.005 заменить основание пола, линолеум и плинтуса; заменить двери, подоконник, оконные откосы, выполнить ремонт стен с отбивкой штукатурки, установить потолок «Армстронг»;

- во всех помещениях провести замену электрического провода от этажного щитка на медный, протянуть электрический провод и УТР провод для подключения рабочих мест, установить кабель каналы, розетки и выключатели. Заменить радиаторы и установить регулировочную арматуру. В Тире выполнить подсветку в полу.

Подписи:



Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

О.В. Миклухина